

余 総 務 号  
平 成 27 年 8 月 21 日

文部科学大臣 殿

余市町長 嶋 保 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

黒川小学校の外壁改修工事の実施により、外壁の剥落・落下の危険性のあった箇所については、安全性の確保を図ることができた。  
今後は、吊り天井等の非構造部材の耐震化について、平成27年度での耐震化完了を目指していく。  
また、それ以外の部分についても、各小中学校校舎の状況を把握しながら、必要な措置を講じていく。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**③教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成27年2月、本町教育委員会において学校訪問・現地視察を実施し、施設整備計画について説明。  
事後評価を本庁ホームページにて公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
平成27年度以降は、非構造部材の耐震化について、平成27年度での耐震化完了を目指していく。また、町立小中学校8校のうち6校が建築後20年を経過しており、屋上防水やボイラー設備等の老朽化により更新が必要となるものについて、計画的な改修を検討・実施していくこととする。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 余市町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 余市町
- 3 **計画期間** 平成26年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	北海道
市町村名	余市町

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
余市町立黒川小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成26年11月28日		変更	平成26年9月24日	平成26年9月24日付けの施設整備計画の内 変更に伴い、事業費用の変更を行った。